



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lęborku, woj. pomorskie

PR.552.10.2.2018.PKo

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 225 z 2005r., poz. 1934):

kpt. [REDAKTED] – st. specjalista, posiadający legitymację służbową nr 24/2017 wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, na podstawie dostarczonego upoważnienia nr PR.552.10.1.2018.PKo z dnia 15 października 2018r., przeprowadził w dniu 18 października 2018r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku muzeum, zlokalizowanego w Lęborku przy ul. Młynarskiej 14-15

Czynności przeprowadzono w obecności:

[REDAKTED] – dyrektor muzeum
[REDAKTED] – przedstawiciel muzeum
[REDAKTED] – przedstawiciel operatora systemu.
[REDAKTED] – przedstawiciel firmy konserwującej system sygnalizacji pożaru.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów, urządzeń: system sygnalizacji pożaru

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych tj. połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Lęborku.

Osoba reprezentująca firmę świadczącą usługi z zakresu monitoringu pożarowego: Pan [REDAKTED]
[REDAKTED] - przedstawiciel operatora systemu.

Osoba reprezentująca firmę świadczącą usługi w zakresie konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru: Pan [REDAKTED]

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

Opis stanu faktycznego:

1. Przedstawiono do wglądu wyciąg w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
2. Przedstawiono do wglądu projekt wykonawczy sygnalizacji alarmu pożarowego opracowany przez Pana [REDAKTED]. Projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pana inż. [REDAKTED]. Uzgodnienia dokonano bez uwag w dniu 24.03.2016r.
3. Przedstawiono do wglądu projekt techniczny wykonawczy systemu oddymiania klatki schodowej opracowany przez M + K Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa [REDAKTED]. Projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pana inż. Tadeusza Kuchcińskiego. Uzgodnienia dokonano bez uwag w dniu 19.11.2014r.
4. Przedstawiono do wglądu wykazu osób zapoznanych z obsługą systemu sygnalizacji pożaru.. Kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5. Przedstawiono do wglądu wykazu osób zapoznanych z obsługą systemu Sytemu Transmisji Sygnałów Alarmowych. Kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6. Przedstawiono do wglądu instrukcje organizacje alarmowania SSP. Organizacja znajduje się w dokumentacji projektowej. Kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przeprowadzono następujące testy i próby

Tor radiowy - czujka pożarowa (magazyn piwnica)

Sygnał alarmu pożarowego wpłynął do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lęborku, potwierdzony drogą telefoniczną przez dyżurnego stanowiska kierowania st. sekc. [REDACTED]. Potwierdzenie zostało wyświetlone przez urządzenie transmisji alarmu pożarowego znajdującego się w budynku.

Tor telefoniczny – czujka pożarowa (klatka schodowa III kondygnacja)

Sygnał alarmu pożarowego wpłynął do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lęborku, potwierdzony drogą telefoniczną przez dyżurnego stanowiska kierowania st. sekc. [REDACTED]. Potwierdzenie zostało wyświetlone przez urządzenie transmisji alarmu pożarowego znajdującego się w budynku.

ROP.

Tor radiowy (I kondygnacja)

Sygnał alarmu pożarowego wpłynął do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lęborku, potwierdzony drogą telefoniczną przez dyżurnego stanowiska kierowania st. sekc. [REDACTED]. Potwierdzenie zostało wyświetlone przez urządzenie transmisji alarmu pożarowego znajdującego się w budynku.

Tor telefoniczny (III kondygnacja)

Sygnał alarmu pożarowego wpłynął do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lęborku, potwierdzony drogą telefoniczną przez dyżurnego stanowiska kierowania st. sekc. [REDACTED]. Potwierdzenie zostało wyświetlone przez urządzenie transmisji alarmu pożarowego znajdującego się w budynku.

Czas T1 ustawiony w centrali sygnalizacji pożaru – 30 sekund

Czas T2 ustawiony w centrali sygnalizacji pożaru - 4 minuty. W czasie T2 obsługa obiektu dokonała rozpoznania pomieszczenia w którym nastąpiło sprawdzenie czujki pożarowej.

Na centrali sygnalizacji pożaru świeci się dioda uszkodzenie. Brak kontroli ciągłości linii sygnalizatorów. Zgodnie z oświadczeniem [REDACTED] usterka zostanie usunięta do 15 listopada 2018 r. i uszkodzenie nie wpływa na poprawność działania systemu sygnalizacji pożaru i systemu transmisji alarmu pożarowego.

Przedstawiciel operatora systemu Pan [REDACTED] oświadcza, że w trakcie przeprowadzania testu sygnały alarmowe zostały przesłane w/w torami do Centrum Monitorowania Operatora Systemu znajdującego się w [REDACTED] 17 oraz w trakcie przeprowadzenia testu zostały odłączane poszczególne tory transmisji.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

[REDACTED]
DYREKTOR MUZEUM W LĘBORKU
[REDACTED]
(podpisanym) ka

[REDACTED]
(podpis kontrolującego)

»ALARMY« s.c.